



San Andrés, Isla, 31 de Diciembre de 2013

COMUNICADO

EJECUCION PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSINES PDA A 31 DICIEMBRE DE 2013

La oficina Gestora del Programa para la Prosperidad-Plan Departamental de Agua (PAP/PDA), presenta la ejecución del Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI 2012 - 2013 así:

Gestor:

PROCESO	PROYECTO	VALOR	ESTADO
Concurso de Méritos No.001	Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sector rural de la Isla de San Andrés.	\$379.220.000	ADJUDICADO
Concurso de Méritos CM No.002	Estudios, Diseños y Formulación de Proyectos para definir la Mejor Tecnología en Manejo Integral de Lodos Resultantes de las Aguas Residuales provenientes del Sistema de Alcantarillado en las Estaciones de Bombeo y Sistemas Alternativos existentes en la isla de San Andrés.	\$225.592.000	ADJUDICADO
Concurso de Méritos No.003	Contratar la Interventoría y Revisión de los Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sector rural de la Isla de San Andrés.	\$45.580.000	ADJUDICADO

Cra. 1a. Av. Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE
PBX (8)5130801 Telefax 5123466
Página Web: www.sanandres.gov.co
San Andrés Isla, Colombia



Operador Especializado-Proactiva:

PROYECTO	VALOR	ESTADO	AVANCE
SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, REDUCCIÓN Y CONTROL DE PRESIONES ETAPA 2	\$ 1.019.000.000	Se realiza comité de obra el día 27 de diciembre de 2013, se menciona que gran parte de los accesorios para los trabajos en la planta desalinizadora y el tanque del Cliff se encuentran en fabricación. se menciona que la planta donde se construyen estos accesorios va a cerrar actividades por la temporada de diciembre y vuelve a reabrir en el mes de enero. Actualmente se trabaja en la sectorización del sector almendros.	1,6% No incluye los suministros que el contratista haya adquirido y no haya instalado, tampoco incluye actividades sin terminar
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO OBRERO CARRERA 2 ENTRE CALLE 17 Y BAHIA HOOKER DEL DISTRITO 1 Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA Y OBRAS CIVILES ANEXAS ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES N° 1	\$456.393.051	Esta obra se encuentra suspendida mientras se coordina la construcción de un canal de aguas lluvias y la repavimentación de la vía del barrio Obrero	36%
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 7 BARRIO SANTANA	\$139.564.583	Durante el mes de Diciembre el Contratista realizó la excavación, y fundición de registros y manholes de las domiciliarias programadas, de acuerdo a las especificaciones técnicas de PAA. Adicionalmente realizó las tapas de dichos registros y manholes, y se tomaron varias muestras del concreto para las pruebas requeridas. Es importante anotar que aún no se ha realizado el empalme a la red principal, dado que se ha decidido hacer dentro de las actividades finales de la obra. Adicionalmente se informa, en cuanto a la	94%



		pavimentación de la franja intervenida, que la Secretaria de Infraestructura y OP envió comunicado 131734 del 2 de Diciembre de 2013 a PAA en el cual informa que (...) se recomienda realizar una sub-base con cemento en la capa superior mínima de 0.20m y una plantilla en concreto pobre de 0.05m en su superficie de rodadura. En Comité de obra el 23 de Diciembre de 2013, se dio las instrucciones impartidas por la Secretaria de Infraestructura al Contratista en cuanto a la pavimentación de dicha franja. Teniendo en cuenta que dicha pavimentación no estuvo contemplada para la ejecución de la obra contratada, el Contratista solicita ampliación en tiempo de trece (13) días a partir de la finalización del contrato, para la realización de las actividades adicionales, es decir la fecha de finalización y entrega de dicha obra seria el 20 de Enero de 2014.	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 6 Y AV. BOYACÁ.	\$141.659.601	la obra se encuentra suspendida debido a que al contratista no se le ha otorgado el permiso de infraestructura y la comunidad manifestó en el momento de la socialización que no se permitía que se diera inicio a las actividades en la temporada de Diciembre	0%
OPTIMIZACION ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES N° 2 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA N° 3)	\$224.920.669	Para el presente mes de diciembre de 2013, esta obra se encuentra suspendida debido a que al contratista aún no se le ha realizado el giro del anticipo.	0%

EQUIPO GESTOR PAP/PDA SAN ANDRES ISLAS.

Cra. 1a. Av. Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE
PBX (8)5130801 Telefax 5123466
Página Web: www.sanandres.gov.co
San Andrés Isla, Colombia