

	OCAD DEPARTAMENTAL – ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
---	--	---

**PRIMER INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
INFORME No. 001**

Periodo comprendido entre el 01/12/2015 y el 30/06/2016

MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

N o.	Nombre	Entidad	Cargo	Nivel de Gobierno que representa
1	Dr. David Luna Sánchez	Ministerio de Tecnologías de la Información.	Ministro	Gobierno Nacional
2	Dr. Mauricio Cárdenas Santamaría	Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Ministro	Gobierno Nacional
3	Ronald Housni Jaller	Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	Gobernador	Gobierno Departamental
4	Dr. Bernardo Bent Williams	Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.	Alcalde	Gobierno Municipal

**SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y
DECISIÓN**

No.	Nombre Completo	Entidad a la que representa
1.	Sebastián Castellote Mora	Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

	OCAD DEPARTAMENTAL – ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
---	--	---

PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE:

ITEM	ASIGNACIONES DIRECTAS		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 40%		TOTAL
	DPTO.	MPIO.	DPTO.	MPIO.	
Total asignaciones Acumuladas	\$1.195.128.884	\$182.256.652	\$4.883.557.861	\$7.975.216.679	\$14.236.160.076
Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET	0				
Incentivo a la producción					
Total aprobaciones	\$1.050.000.000	\$166.852.399	0	\$10.250.604.246	\$11.467.456.645
Saldo disponible a la fecha de corte	\$145.128.884	\$15.404.253	\$4.883.557.861	-\$-2.275.207.566	\$2.768.703.431

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE:

Durante el periodo de este corte en el OCAD Departamental no fue aprobado ningún proyecto.

ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS:

Los proyectos aprobados por el OCAD Departamental se encuentran en el siguiente estado:

CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, ISLA:

Este proyecto se encuentra en ejecución y su avance es del **72,03%**

CASA DE LA CULTURA SECTOR DE LA LOMA SAN ANDRÉS, ISLA:

Este proyecto se encuentra en ajustes en sus componentes, ya que el mismo fue aprobado en el año 2013 y a la fecha a dicho proyecto se le deben hacer ajustes de manera obligatoria, ya que como es lo normal en todo escenario financiero o mercado, el cambio de vigencias afecta y encarece los precios de los bienes o servicios; puntualmente para el proyecto de Dotación de la Casa de la Cultura de

	OCAD DEPARTAMENTAL – ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
---	--	---

La Loma que se tenía estimada su ejecución en la vigencia 2014, al retomar en la actual anualidad (2016) los precios de mercado han variado, lo que directamente afecta las cantidades en los elementos a adquirir para los procesos de formación.

Ante la necesidad obligada por ser vigencia actual, el incremento en los precios conlleva a que las cantidades tuvieran que ser modificadas, y una vez que se adelantaron los procesos de consecución de precios actuales, se dejó en evidencia la presencia de elementos y artículos requeridos para la Casa de la Cultura, que de igual manera van dirigidos a satisfacer necesidades de los procesos de formación artística y cultural, que para la actualidad resultan más útiles y su referencia pudo variar de alguna forma, no queriendo decir con esto que exista cambios de fondo en el proyecto si no referencias actualizadas que pudiesen diferir con las iniciales de 2014.

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO HACIA LA ZONA INDUSTRIAL EN SAN ANDRÉS, ISLA:

Este proyecto fue ajustado en su presupuesto de obra, ya que a la fecha el costo de los materiales para su ejecución ha aumentado. El mayor impacto en el presupuesto de una obra de pavimentación, como lo es el proyecto de la vía de la zona industrial de la isla de San Andrés, es el concreto que se utiliza para construir las losas de pavimento, los bordillos, los andenes, y las estructuras para el drenaje pluvial; dentro de este proyecto estos ítems representan el 57,39% del costo directo del proyecto. Los materiales de cantera que se utilizan dentro del departamento deben ser traídos desde Centroamérica, se compra en dólares por los distribuidores locales para ser vendidos a los consumidores de las islas. El descenso en el precio del petróleo, el fortalecimiento del dólar, y la devaluación del peso hicieron que el dólar pasara de \$2360.15 en mayo del 2015, hasta \$3434.89 en febrero de 2016. Este fenómeno provocó un aumento en el precio de todos los agregados para concreto que se venden en el departamento, y por consiguiente de sus productos derivados como el concreto y el mortero. En conclusión, se produjo un aumento del precio del concreto, el cual pasó de \$700.000 por metro cúbico a \$950.000 por metro cúbico en marzo de 2016, lo que representa un aumento del 36% en el valor de este insumo, y que impacta directamente a todas las actividades asociadas a elementos de concreto.

A este proyecto se le aprobó ampliación del plazo para expedir el certificado de cumplimiento de requisitos, se presenta al OCAD Presencial de hoy 10 de agosto para la aprobación de dichos ajustes.

	<p style="text-align: center;">OCAD DEPARTAMENTAL – ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA</p>	
---	---	---

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS:

Los borradores para iniciar el proceso precontractual se encuentran en los últimos ajustes para ser colgados en la página web de la entidad territorial, se le expidió certificado de cumplimiento de requisitos para la etapa precontractual.

FORTALECIMIENTO CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE SAN ANDRÉS, ISLA:

Los borradores para iniciar el proceso precontractual se encuentran en los últimos ajustes para ser colgados en la página web de la entidad territorial, se le expidió certificado de cumplimiento de requisitos para la etapa precontractual.

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La estrategia de rendición de cuentas adoptada por el OCAD, la cual está compuesta por las siguientes acciones:

- **ACCIONES PARA LA GENERACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN:**

La gobernación se compromete a elaborar un documento tipo folleto digital para publicarlo a través de MapaRegalías y la página web. www.sanandres.gov.co.

- **ACCIONES PARA EL DIÁLOGO Y LA RETROALIMENTACIÓN**

Se promoverá el diálogo a través de la Audiencia Pública participativa.

OTRAS DECISIONES

En este periodo se realizó la Primera Sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Departamental.

Se APROBÓ la ampliación del plazo para expedir el certificado de cumplimiento de requisitos del siguiente proyecto de inversión, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del día 27 de Noviembre 2015, decisión adoptada mediante Acuerdo No.007 de 2015, **“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO HACIA LA ZONA INDUSTRIAL EN SAN ANDRÉS, ISLA” CUYO CÓDIGO BPIN: 2013002880003**”.

	<p>OCAD DEPARTAMENTAL _ ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA</p>	
---	---	---

ANEXOS

- Acuerdo No.001 de 2016
- Acuerdo No.002 de 2016
- Informe correspondiente al periodo Julio 1° a Diciembre 31 de 2015