



San Andrés, Isla, 18 de septiembre de 2013

**COMUNICADO**

**AVANCES PROYECTOS PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA- 2012-2013**

El Gestor del Programa para la Prosperidad-Plan Departamental de Agua (PAP/PDA), presenta los avances del Plan Anual Estratégico de Inversiones 2012-2013 así:

Operador Especializado-Proactiva:

CONTRATO	PROYECTO	VALOR	ESTADO
Q13630	Sectorización del Sistema de Acueducto, Reducción y Control de Presiones Etapa 2	\$1.019.000.000	Después de finalizado el proceso de invitación pública comprendido entre el 11 de junio de 2013 y el 22 de julio de 2013, la obra se adjudicó al proponente-Consortio Sectorización SAI conformado por proyectar ingeniería SAS e ingeniería Colombia SAS. Contrato firmado el 15 de Agosto de 2013, se está en espera del envío de las pólizas por parte del contratista para continuar el debido proceso
Q13570	Construcción de Alcantarillado Sanitario en el Barrio Obrero Carrera 2 entre Calle 17 y Bahía Hooker del Distrito 1 y Suministro e Instalación Planta Generadora de Energía y Obras Civiles anexas Estación de Bombero de Aguas Residuales No.1.	\$456.393.051	Las pólizas fueron aprobadas por el Dpto jurídico de proactiva el 28 de mayo de 2013. Proactiva establece como interventor del proceso al ingeniero Elver Fonseca el cual firma su respectiva acta de inicio el día 11 de julio de 2013. Esta obra se suspende el día 15 de julio de 2013. Mientras se obtenía el certificado de la cuenta conjunta el cual fue remitido el día 15 de agosto de 2013, por lo cual se continuará con el debido proceso para el pago del anticipo.
Q13580	Construcción Alcantarillado Sanitario Calle 7 Barrio Santana	\$139.564.583	Las pólizas fueron aprobadas por el Dpto. jurídico de Proactiva el 31 de Mayo de 2013. Proactiva establece como interventor del proceso al Ingeniero Elver Fonseca el cual firma su respectiva acta de inicio el día 11 de julio de 2013. Esta obra se suspende el día 15 de julio de 2013. Mientras se obtiene la cuenta conjunta en la fiducia escogida por el contratista
Q13640	Construcción del Sistema de	\$141.659.601	Después de finalizado el

Cra. 1a. Av. Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE

PBX (8)5130801 Telefax 5123466

Página Web: [www.sanandres.gov.co](http://www.sanandres.gov.co)

San Andrés Isla, Colombia



	Alcantarillado en la Carrera 6ta y Av. Boyacá.		proceso de invitación pública comprendido entre el 26 de Abril de 2013 y el 19 de julio de 2013, la obra se adjudicó al proponente-CARLOS BENT GONZALEZ. El día 30 de julio mediante comunicado radicado 131096 el contratista entregó los documentos necesario para la firma del contrato de obra. Se realiza la revisión de estos documentos por parte de la interventoría.
Q13590	Optimización Estación de Bombeo de Aguas Residuales No.2 (Suministro e Instalación de Bomba No.3)	\$224.920.669	Las pólizas fueron aprobadas por el Dpto. jurídico de Proactiva establece como interventor del proceso al ingeniero Elver Fonseca y aun se está a la espera de respuesta por parte de la OCCRE acerca de los permiso de ingreso a la isla.
Licitación	Distrito 4. Natania	\$28.387.531.095	\$4.347.650.609 son por PDA con Findeter. Publicada licitación.

Gestor:

PROCESO	PROYECTO	VALOR	ESTADO
Concurso de Meritos No.001	Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sector rural de la Isla de San Andres.	\$379.220.000	Publicado borrador de pliegos (5 de Septiembre de 2013)
Concurso de Meritos CM No.002	Estudios, Diseños y Formulación de Proyectos para definir la Mejor Tecnología en Manejo Integral de Lodos Resultantes de las Aguas Residuales provenientes del Sistema de Alcantarillado en las Estaciones de Bombeo y Sistemas Alternativos existentes en la isla de San Andres.	\$225.592.000	Publicado Acto de Apertura y Resolución de Conformación de lista corta, Pliegos definitivos (12 de Septiembre de 2013)
Concurso de Meritos No.003	Contratar la Interventoría y Revisión de los Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sector rural de la Isla de San Andres.	\$45.580.000	Publicado borrador de Pliegos (5 de septiembre de 2013)

ALBRON HEBRON CORPUS ROBINSON  
DIRECTOR (C) UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS  
GESTOR PAP/PDA SAN ANDRES ISLAS.

Cra. 1a. Av. Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE  
PBX (8)5130801 Telefax 5123466  
Página Web: [www.sanandres.gov.co](http://www.sanandres.gov.co)  
San Andrés Isla, Colombia